

N.B.: TUTTE LE MISURE E LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE



LAVORI DI POSA IN OPERA DI 3 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  
COSTITUITI DA ELEMENTI GALLEGGIANTI PER LE FESTIVITÀ DEL  
REDENTORE, DELLA MADONNA DELLA SALUTE  
E PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA VENICE MARATHON

TAV. PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSIVO DEI LIVELLI PRECEDENTI

DISCIPLINA ARCHITETTONICO/STRUTTURALE

DISCIPLINA FASI GITTAMENTO PONTE DEL REDENTORE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Alberto Cristallito



CITTÀ DI VENEZIA

PROGETTO

arch. cons. Cristian Tonello

COORDINATORE SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE

SERVICE TECNICO


VERTITAS  
geom. Matteo Vianello

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

## Fase 5

Completata entro il 15 luglio 2022  
rimane fino alle ore 07:30 del 16 luglio 2022

BACINO SAN MARCO →



## Fase 2

Completata entro il 06 luglio 2022

BACINO SAN MARCO →



## Fase 6

Inizio ore 07:30  
Completata entro il 16 luglio 2022 ore 12:30


BACINO SAN MARCO →



## Fase 3

Completata entro il 08 luglio 2022


BACINO SAN MARCO →



## Fase Finale

Completata entro il 16 luglio 2022 ore 16:30  
Dalle ore 16:30 alle ore 17:00 cablaggio  
Inizio smontaggio ore 22:00 del 17 luglio 2022


BACINO SAN MARCO →



## Fase 4

Completata entro il 12 luglio 2022

BACINO SAN MARCO →



## Fase di smontaggio

Inizio smontaggio ore 22:00 del 17 luglio 2020  
apertura varco a 135 m entro le ore 6:00 del 18 luglio 2020  
apertura varco a 213 m entro le ore 12:00 del 18 luglio 2020

Stazionamento provvisorio dei pontili nei giorni  
20 e 21 luglio 2020

le operazioni di smontaggio e allontanamento dei restanti  
moduli verranno ultimate entro il 29 luglio 2022

BACINO SAN MARCO →

