

	<p>AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Mobilità e Viabilità Terraferma Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma</p> <p>Polo Tecnico "ex Carbonifera" viale Ancona n. 63 – Venezia Mestre</p>	<p>C.I. 15097</p>
---	---	--------------------------

Oggetto: **INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE**

Fase Progetto: **Progetto esecutivo**

Documento: **G_Piano di sicurezza e coordinamento**

Data: **ottobre 2022**

Revisione	Descrizione
00	
01	
02	
03	
04	
05	

Il Progettista: arch. Diego Costantini (*f.to digitalmente*)

Il Responsabile del procedimento: dott. Alberto Cesaro (*f.to digitalmente*)

INDICE**PREMESSA**

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

MISURE GENERALI DI TUTELA

A. ANAGRAFICA DELL'OPERA

A.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE

A.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

A.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

B. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

B.1 FIGURE E OBBLIGHI

B.2 PROGRAMMA FORMATIVO – INFORMATIVO DI SICUREZZA

C. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE DI TUTELA

C.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI

C.2 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

C.2.1 Rischio di investimento da parte di mezzi in movimento all'interno del cantiere

C.2.2 Rischio di investimento da parte di mezzi in movimento all'esterno, in zone limitrofe al cantiere

C.2.3 Rischio derivante dalla presenza e utilizzo di macchine ed attrezzature

C.2.4 Rischio di caduta dall'alto

C.2.5 Rischio di caduta in piano

C.2.6 Rischio di folgorazione

C.2.7 Rischio di proiezione di sassi

C.2.8 Rischio di movimentazione manuale dei carichi

C.2.9 Rischio di ustione – irritazioni oculari

C.2.10 Rischio rumore

C.2.11 Rischio vibrazioni

C.2.12 Rischio sostanze pericolose

C.2.13 Rischio polveri a cui sono esposti gli addetti al cantiere

C.2.14 Condizioni climatiche – radiazioni solari

D. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

D1. AREA DI CANTIERE

D.1.1 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL TERRENO

D.1.2 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

D.1.3 EMISSIONI DI AGENTI INQUINANTI

D.1.4 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITÀ O INSEDIAMENTI LIMITROFI

D.1.4.1 Lavori in sede stradale

D.1.4.2 Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe

D.1.4.3 Lavori in prossimità di corsi e specchi d'acqua

D.1.4.4 Interferenze con le aree e le attività circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

D.1.4.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela

D.1.4.6 Caduta/proiezione di oggetti all'esterno del cantiere

D.1.4.7 Valutazione preventiva del rumore verso l'esterno

D2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.2.1 RECINZIONI / DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI

D.2.2 VIABILITÀ DI CANTIERE

D.2.3 MODALITÀ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

D.2.4 AREE DI DEPOSITO

D.2.4.1 Aree di carico e scarico

D.2.4.2 Deposito attrezzature

D.2.4.3 Deposito materiali con rischio di incendio o esplosione

D.2.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

D.2.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO – ASSISTENZIALI

D.2.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente

D.2.5.2 Servizi da allestire a cura dell'Impresa principale

D.2.6 MACCHINE ATTREZZATURE

D.2.6.1. Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente

D.2.6.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere

D.2.6.3 Macchine, attrezzature di uso comune

D.2.7 IMPIANTI DI CANTIERE

D.2.7.1 Impianti messi a disposizione dal Committente

D.2.7.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale

D.2.7.3 Impianti di uso comune

D.2.8 SEGNALETICA

D.2.8.1 Definizioni

D.2.8.2 Colori di sicurezza e colori di contrasto

D.2.9 SOSTANZE PERICOLOSE

D.2.9.1 Sostanze messe a disposizione dal Committente

D.2.9.2 Sostanze delle imprese previste in cantiere

D3. ANALISI DELLE LAVORAZIONI

D.3.1 Allestimento dell'impianto di cantiere di tipo stradale

D.3.2 Esecuzione di segnaletica verticale ed orizzontale

D.3.3 Smobilizzo dell'area di cantiere

E. INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

E.1 SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

E.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE

F. PRESCRIZIONI OPERATIVE

F.1 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

F.2 PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI

F.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

F.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

F.5 PRESCRIZIONE PER L'USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE

F.6 D.P.I. E SORVEGLIANZA SANITARIA

F.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI

F.8 DOCUMENTAZIONE

F.9 REQUISITI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

G. DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE 26

G.1 RIUNIONI

G.2 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

H. GESTIONE DELL'EMERGENZA

H.1 INDICAZIONI GENERALI

H.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

H.3 PREVENZIONE INCENDI

H.4 EVACUAZIONE

H.5 NUMERI TELEFONICI UTILI

I. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI .

L. COSTI

L.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

L.2 STIMA DEI COSTI

L.3 VOCI DI COSTO DELLA SICUREZZA

FIRME DI ACCETTAZIONE

IN FASE DI OFFERTA

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

ALLEGATI

COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA

PREMESSA

Il presente documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all'opera di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

Per le informazioni dettagliate sui lavori da seguire si rimanda agli altri elaborati del progetto esecutivo.

Nel presente documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane, infatti, piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS). I contenuti minimi del POS sono richiamati nelle sezioni dedicate.

Il presente documento è così articolato:

- *Relazione tecnica e prescrizioni:* in questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all'opera, le caratteristiche del sito, i potenziali rischi connessi con le attività e gli insediamenti limitrofi, l'organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti alla salute e l'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le prescrizioni per i soggetti coinvolti;
- *Appendice:* computo oneri della sicurezza.

Definizioni ed abbreviazioni

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:

Decreto: D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008

RUP / RDL: Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile Dei Lavori

CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

Referente: è la persona fisica che rappresenta l'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con il CSE. Solitamente è il direttore tecnico di cantiere e/o il capocantiere. Il Referente è persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le attività di cantiere della propria impresa e, tra l'altro:

1. verifica e controlla l'applicazione del POS e del PSC;
2. agisce in nome e per conto dell'Impresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all'Impresa;
3. riceve e trasmette all'Impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto dell'Impresa stessa;
4. è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'Impresa;
5. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri subappaltatori;
6. informa preventivamente il CSE dell'arrivo in cantiere di nuove maestranze o subappaltatori.

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

LOP: Lotto Operativo

PSC: Piano di Sicurezza e di Coordinamento

POS: Piano Operativo di Sicurezza

DPI: Dispositivi di Protezione Individuali

Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi è stata:

1. individuare eventuali lotti operativi;
2. individuare le lavorazioni all'interno di ciascuno dei lotti operativi;
3. individuare i rischi per ogni lavorazione.

I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il cronoprogramma dei lavori allegato) ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni fase di lavorazione è stata elaborata la relativa scheda di analisi riportata nella sezione C. Questa contiene:

- la descrizione della lavorazione;
- gli aspetti significativi del contesto ambientale;
- l'analisi dei rischi;
- le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
- i contenuti specifici del POS;
- la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della gravità del danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi.

Tale indice cresce all'aumentare del rischio ed è associato alle seguenti valutazioni:

stima	valutazioni
1	il rischio è basso: si tratta di una situazione nella quale un'eventuale incidente provoca raramente danni significativi.
2	il rischio è medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
3	il rischio è alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione.

Misure generali di tutela

Come indicato nell'articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante l'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08 e dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

A. ANAGRAFICA DELL'OPERA

A.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE

Il progetto in questione riguarda pertanto gli interventi straordinari di messa in sicurezza stradale sulla rete viaria di competenza del Comune di Venezia per tutto il territorio della terraferma.

La rete stradale di competenza del Comune di Venezia – Terraferma, è stata suddivisa in quattro aree geografiche:

- Municipalità di Mestre Carpenedo;
- Municipalità di Chirignago – Zelarino;
- Municipalità di Marghera;
- Municipalità di Favaro Veneto.

Il presente progetto si propone pertanto di intervenire direttamente su tutto il territorio, in base alle priorità stabilite in relazione allo stato di conservazione delle strade in relazione alla vetustà dei manti stradali, al loro grado di usura, al livello di pericolosità delle sconnessioni rispetto alla sicurezza della circolazione stradale, ai livelli di traffico ed alla disponibilità economica. In particolare, rientrano nell'ambito di intervento alcuni tratti ammalorati delle seguenti strade:

Municipalità di Mestre Carpenedo:

- via San Pio X tratto compreso tra Piazzale Cialdini e via Fapanni;
- via Torre Belfredo tra via Filiasi e via Terraglio;
- via Casona tra via Bissuola e via Columella;
- via Tevere tra via Bacchiglione e via Bissuola;

Municipalità di Chirignago – Zelarino:

- via Castellana in corrispondenza della rotatoria su via Santa Chiara;
- via Asseggiano tra via Frassinelli e rotatoria sopraelevata presso parrocchia Asseggiano;

Municipalità di Marghera:

- via delle Quercie tra ingresso Cimitero a svincolo A57 ;

Municipalità di Favaro Campalto

- via Ca' Solaro tra via Altinia e civ 17.

A.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

Il territorio della terraferma del Comune di Venezia si estende per una superficie di circa 130 kmq e l'andamento altimetrico è pressoché costante.

Il cantiere in oggetto riguarda espressamente lavorazioni mirate al ripristino funzionale delle strade suddette, in particolare al risanamento e al recupero delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili e della segnaletica e prevede interventi sparsi nel territorio costituiti da più cantieri presumibilmente anche contemporanei.

A.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Gli interventi possono riassumersi nelle seguenti tipologie, comunque non esaustive e integrabili secondo le necessità:

- rifacimento dello strato di usura della sede stradale;
- ricostruzione del pacchetto di conglomerato bituminoso atto a risanare il tratto considerato della carreggiata;
- rifacimento del sottofondo stradale;
- messa in quota di pozzetti, griglie e chiusini di ispezione dei sottoservizi;
- spostamento di pozzetti e caditoie per raccolta delle acque meteoriche;
- risagomatura e sistemazione di avvallamenti atti a consentire il regolare deflusso acque meteoriche;
- riparazione delle pavimentazioni in elementi autobloccanti, porfidi e lastre di pietra;
- sistemazione o sostituzione delle cordature di margine o separazione;
- rifacimento dello strato superficiale dei marciapiedi o percorsi pedonali in malta bituminosa o asfalto colato;
- ristrutturazione di marciapiedi e formazione di passaggi pedonali agevolati.

Data inizio lavori: da definire

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 365 Giorni.

Ammontare complessivo dei lavori: € 745.139,90 di cui € 19.170,90 quali oneri per la sicurezza.

Numero presunto di imprese e di lavoratori autonomi contemporaneamente presenti: 1

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 10 uomini suddivisi in 2 squadre, una per ciascun cantiere.

Entità presunta del cantiere (in uomini/giorno): si traccia l'individuazione uomini/giorno attraverso parametri di natura economica, pertanto vengono considerati i seguenti elementi:

1. stima del costo complessivo dei lavori;
2. incidenza presunta in % dei costi della manodopera sul costo complessivo dei lavori;
3. costo medio di un Uomo/Giorno (media di costo tra l'operaio specializzato, l'operaio qualificato e l'operaio comune validi per la Provincia di Venezia).

Operaio	Costo unitario
Operaio IV livello	€ 29,47
Operaio specializzato	€ 28,11
Operaio qualificato	€ 26,31
Manovale specializzato / Operaio comune	€ 23,96
Valore medio	€ 26,96
Calcolo del costo medio di un Uomo/Giorno	Calcolo
Ore di lavoro medie previste dal CCNL	n. 8
Paga oraria media	€ 26,96
Costo medio di un Uomo/Giorno (paga oraria per 8 ore)	€ 215,68

In via convenzionale si può stabilire che il rapporto U/G è dato dalla seguente formula:

rapporto U/G = (A x B)/C.

Importo lavori presunto	€ 604.270,00	Valore (A)
Stima dell'incidenza della manodopera in % (D.M. 11/12/78)	24%	Valore (B)
Costo medio di un Uomo/Giorno	€ 215,68	Valore (C)

$$U/G = (A \times B)/C = 672,40 \text{ u/g}$$

B. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente: Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Polo tecnico "ex Carbonifera"
Viale Ancona n. 63
30172 Venezia Mestre

Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori: dott. Alberto Cesaro
Comune di Venezia
Polo tecnico "ex Carbonifera"
Viale Ancona n. 63
30172 Venezia Mestre
tel. 041 2749859

Progettista : arch. Diego Costantini
Comune di Venezia
Polo tecnico "ex Carbonifera"
Viale Ancona 63
30172 Venezia-Mestre (VE)
tel. 041.2749768

Direttore dei lavori: arch. Diego Costantini

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): dott. Alberto Cesaro

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori (CSE):

Impresa Appaltatrice:

Altre Imprese:

B. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

B.1 FIGURE E OBBLIGHI

Committente o responsabile dei lavori (*Art. 90 D.Lgs. 81/08*)

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovrà attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs. 81/08.

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Nella fase della progettazione dell'opera, dovrà valutare i documenti redatti dal Coordinatore per la progettazione (indicati all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08).

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, dovrà designare il coordinatore per la progettazione e, prima dell'affidamento dei lavori, dovrà designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08.

Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori dovrà comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: dovrà verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII. (Per i lavori privati è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII) dovrà chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (*Art. 92 D.Lgs. 81/08*)

Durante la realizzazione dell'opera oggetto del presente PSC, come indicato all'art. 92 del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Lavoratori autonomi (Art. 94 D.Lgs. 81/08)

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal D.Lgs. 81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese esecutrici (Art. 96 D.Lgs. 81/08)

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un' unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XIII del D.Lgs. 81/08;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigere il POS.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Datore di lavoro dell'impresa affidataria (Art. 97 D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall'art. 96 e sopra riportati, dovrà :

- vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;

- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Lavoratori (Art. 20 D.Lgs. 81/08)

Ogni lavoratore, come indicato nell'art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal responsabile per l'esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per l'esecuzione dei lavori le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (Art. 102, D.Lgs. 81/08)

Come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovrà fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

B.2 PROGRAMMA FORMATIVO - INFORMATIVO DI SICUREZZA

Secondo quanto disposto dall'art.4, lettera b), del Decreto Presidente della Repubblica 547/1955, dal D.Lgs. 81/2008, i lavoratori saranno edotti dei rischi specifici cui sono esposti durante il lavoro e tale obbligo sussiste a prescindere dall'esperienza specifica dei lavoratori. L'obbligo di informazione ha lo scopo di rendere improduttivi gli effetti lesivi derivanti da condotte dei lavoratori, caratterizzate da imperizia e ignoranza, e deve essere soddisfatto con le modalità e metodologia adeguata e proporzionata all'importanza e alla gravità dei rischi.

Le informazioni relative ai rischi per la sicurezza e la salute devono essere fornite anche ai datori di lavoro ed ai lavoratori di imprese esterne che vengono chiamate ad operare nell'ambito del cantiere.

L'avvenuta attuazione delle prescritte misure di sicurezza e l'esposizione sul luogo di lavoro della segnaletica di sicurezza non escludono l'obbligo dell'informazione, che deve essere comunque, specifica e mirata.

L'informazione deve riguardare:

- i rischi ambientali collegati al luogo di lavoro;
- i rischi particolari connessi a determinate lavorazioni e/o processi produttivi;
- le norme di prevenzione ed i metodi di prevenire i danni.

Il preposto incaricato dell'adempimento dell'obbligo è tenuto ad accertarsi che

- i lavoratori si siano resi perfettamente conto di quanto è stato loro comunicato;
- conoscano le precauzioni da adottarsi;
- siano informati sui mezzi di tutela a loro disposizione per prevenire i pericoli;
- siano in grado di utilizzare le protezioni collettive ed individuali.

Qualora per particolari lavorazioni non si dovessero conoscere le disposizioni tecniche da applicarsi o i rimedi suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza, è necessario procedere all'acquisizione delle relative conoscenze facendo ricorso all'ausilio di figure professionali competenti in materia.

L'obbligo di informazione riguarda anche il costruttore e il venditore delle macchine, delle attrezzature, degli utensili e dei materiali impiegati durante le varie fasi delle lavorazioni.

Questi devono predisporre le opportune istruzioni circa le direttive da osservarsi per un uso corretto dei prodotti, i rischi connessi all'utilizzazione degli stessi e le precauzioni da adottare per prevenire ogni possibilità di pericolo.

L'attività di informazione deve essere attuata seguendo alcuni schemi fondamentali:

- conoscenza dei rischi presenti in cantiere;
- insegnamento dei comportamenti e i gesti più sicuri per l'esecuzione del lavoro;
- istruzione dei lavoratori alle modalità di intervento in caso di infortunio, intossicazione e incendio.

Tutto il personale che opererà sull'Impianto dovrà partecipare ad uno specifico corso di sicurezza prima di accedere alle aree di lavoro.

La formazione alla sicurezza deve:

1. essere erogata:
 - in occasione dell'assunzione;
 - trasferimento o cambiamento di funzione;
 - cambiamento dell'attrezzatura di lavoro;
2. essere incentrata in particolare sul posto di lavoro o sulle funzioni ed essere aggiornata secondo l'evoluzione dei rischi;
3. essere finalizzata ad indurre comportamenti lavorativi sicuri ed abituare i lavoratori stessi ad indossare e gestire in maniera corretta le attrezzature di protezione individuali;
4. essere periodicamente aggiornata durante il periodo di permanenza in azienda.

In caso di infortunio, ai fini formativi ed informativi, è necessario attuare un colloquio con i lavoratori coinvolti per esaminare le cause e le circostanze che hanno determinato l'evento allo scopo sia di stabilire se occorra adottare ulteriori misure preventive che per migliorare l'opera di sensibilizzazione.

Periodicamente è necessario procedere all'esame della situazione infortunistica, all'illustrazione della normativa vigente e delle disposizioni amministrative di nuova emanazione in materia di igiene e sicurezza, nonché al commento della relativa giurisprudenza.

Onde poter migliorare le condizioni di sicurezza ed effettuare raffronti con i dati elaborati dall'INAIL e da altri organismi preposti, è opportuno elaborare gli indici di frequenza e di gravità degli infortuni che si dovessero verificare; a tale scopo saranno indicati sull'apposito Registro anche gli infortuni con prognosi inferiore ai tre giorni.

C. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE DI TUTELA

C.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Gli interventi puntuali di "Interventi straordinari di messa in sicurezza stradale", relativi a strade, marciapiedi, piazze, opere d'arte (ponti, viadotti, sottopassi ecc.) e segnaletica stradale potranno prevedere le fasi di lavoro di seguito riportate:

- operazioni di allestimento del cantiere, opere di recinzione, installazione e uso di gruppo elettrogeno;
- scarificazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- rimozione e accatastamento o demolizione di pavimentazione carrabile o pedonale di qualsiasi tipo;
- rimozione di cordone stradal di qualsiasi tipo;
- taglio di massicciata stradale;
- scavi a sezione obbligata;
- scavi di sbancamento;
- movimentazione e stoccaggio di materiali;
- rialzo di chiusini e caditoie;
- posa di pozzetti per caditoie e di ispezione;
- posa di tubi di qualsiasi tipo;
- realizzazione di cordone stradal;
- realizzazione di sottofondo stradale;
- realizzazione di strutture in c.a. di qualsiasi genere;
- esecuzione di rinterro di scavi;
- esecuzione di massicciata stradale;
- realizzazione di manto di copertura stradale di qualsiasi tipo;
- realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- smobilizzo del cantiere e rimozione di recinzioni

Le imprese nel piano operativo dovranno indicare il responsabile per ciascuna fase di lavoro/lavorazione, le procedure operative che intendono seguire, e dovranno allegare le relative schede della sicurezza indicanti le principali misure di prevenzione che intendono adottare.

C.2 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE DI TUTELA

C.2.1 Rischio di investimento da parte di mezzi in movimento all'interno del cantiere

L'investimento può avvenire sia da parte di mezzi esterni che da parte dei mezzi semoventi di cantiere.

Il danno conseguente all'investimento di mezzi semoventi può essere estremamente grave e anche mortale.

Misure di tutela:

È fatto obbligo all'impresa di realizzare la disposizione segnaletica come da schemi allegati.

Prima dei lavori è necessario verificare:

- la possibilità di chiudere la strada, fermo restando la necessità di garantire il passaggio ai residenti e ai mezzi di emergenza;
- la possibilità di chiudere la carreggiata;

- la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il movimento dei mezzi tipo lampioni, muri ecc.;
- la morfologia e l'inclinazione dei piani di lavoro e di passaggio;
- la possibilità di utilizzare il maggior spazio possibile.

È inoltre necessario prevedere:

- un corretto programma dei lavori, con particolare attenzione alle sovrapposizioni di più lavorazioni nei medesimi spazi;
- in relazione allo spazio a disposizione, la corretta organizzazione delle aree di lavoro, di passaggio e di stazionamento dei mezzi all'interno del cantiere;
- l'impiego di mezzi di dimensioni consone rispetto agli spazi di cantiere, dotati di segnalatori visivi e acustici, e in numero strettamente necessario l'impiego di un numero di lavoratori non superiore a quello necessario;
- la necessità di impiegare illuminazione artificiale;
- la necessità di posare delle compartimentazioni interne alle aree di lavoro, allo scopo di separare le aree di transito o di lavoro;
- la tipologia e la dislocazione della segnaletica interna al cantiere;
- l'uso dei mezzi d'opera da parte di personale competente.

Durante i lavori l'impresa dovrà osservare quanto stabilito in sede preliminare, e indicato nel POS relativamente a:

- organizzazione delle aree di cantiere;
- segnaletica, illuminazione e compartimentazione delle aree.

Inoltre si dovranno:

- rispettare i limiti di velocità previsti per i mezzi;
- indossare abbigliamento ad alta visibilità;
- fornire assistenza alle manovre dei mezzi da distanza di sicurezza;
- usare segnaletica gestuale convenzionale;
- mantenere sgombrare le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi ed interrompere i lavori in caso di scarsa visibilità, come ad esempio in presenza di nebbia, piogge significative e comunque in condizioni meteorologiche negative, come ad esempio in presenza di ghiaccio o neve.

L'Impresa esecutrice indicherà nel proprio POS le particolari ulteriori misure di sicurezza durante l'utilizzo delle macchine.

C.2.2 Rischio di investimento da parte di mezzi in movimento all'esterno, in zone limitrofe al cantiere.

L'investimento può avvenire sia da parte di mezzi esterni che da parte dei mezzi di cantiere. Il danno conseguente all'investimento di mezzi può essere estremamente grave e anche mortale.

Misure di tutela:

È fatto obbligo all'impresa di realizzare la disposizione segnaletica come da schemi allegati.

Prima dei lavori è necessario verificare:

- la possibilità di chiudere la strada, fermo restando la necessità di garantire il passaggio ai residenti e ai mezzi di emergenza;
- la possibilità di chiudere la carreggiata;
- la possibilità di eseguire i lavori in orari con presenza di traffico esterno limitato;

- la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il traffico esterno, tipo lampioni, muri ecc;
- la morfologia e l'inclinazione delle aree di passaggio limitrofe al cantiere;
- la possibilità di utilizzare il maggior spazio possibile.

È inoltre necessario prevedere:

- la posa di segnaletica stradale, così come previsto dal codice della strada, in relazione allo specifico cantiere;
- la posa di sistemi di protezione anti-intrusione;
- la possibilità di utilizzo del Segnale Mobile di Protezione; tale veicolo, definito "mezzo scudo", opera a protezione del cantiere nella corsia interessata dalla lavorazione in atto;
- la posa di sistemi di illuminazione notturna esterna e perimetrale del cantiere;
- le procedure di sicurezza per l'allestimento e la dismissione degli apprestamenti e della segnaletica esterna e perimetrale del cantiere, in presenza di traffico veicolare esterno;
- le procedure di sicurezza per l'uso temporaneo di aree esterne al cantiere, in presenza di traffico veicolare esterno.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, e indicato nel POS relativamente a:

- posa della segnaletica;
- posa della segnaletica e illuminazione esterna o perimetrale del cantiere;
- procedure di sicurezza stabilite

Inoltre si dovranno:

- segnalare situazioni di rischio non previste o sottovalutate in sede preliminare;
- indossare abbigliamento ad alta visibilità;
- mantenere sgombrare le vie di accesso al cantiere;
- prevedere la presenza di "movieri" per la regolamentazione del traffico veicolare in caso di lavori eseguiti su strade aperte al traffico e soprattutto nelle manovre eseguite da mezzi d'opera in retromarcia.

I lavori dovranno essere interrotti in caso di scarsa visibilità, come ad esempio in presenza di nebbia, piogge significative ecc. e comunque in tutti i casi di condizioni meteorologiche negative, come ad esempio in presenza di ghiaccio o neve.

Al termine dei lavori si dovranno osservare le procedure di sicurezza previste per la dismissione degli apprestamenti e della segnaletica esterna e perimetrale al cantiere ed indossare abbigliamento ad alta visibilità.

L'Impresa esecutrice indicherà nel proprio POS le particolari ulteriori misure di sicurezza durante l'utilizzo delle macchine.

C.2.3 Rischio derivante dalla presenza e utilizzo di macchine ed attrezzature.

Nel cantiere stradale sono utilizzate differenti tipologie di macchine, delle quali le principali sono:

- macchine traccialinee;
- macchine per fresatura segnaletica;
- demolitori elettrici o pneumatici;

I pericoli sono rappresentati da:

- mobilità delle macchine;
- agenti pericolosi originati dalle macchine;
- rischio di folgorazione prodotto da alcune macchine o attrezzature.

Misure di tutela:

Prima dei lavori è necessario prevedere l'impiego di macchine certificate CE e comunque dotate delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza previsti.

È inoltre necessario verificare:

- l'adeguatezza delle macchine rispetto alle necessità e alle condizioni dell'ambiente di lavoro;
- la rispondenza della singola macchina alle norme di sicurezza previste, con particolare riferimento alle protezioni e ai dispositivi di sicurezza;
- il loro corretto stato di pulizia e di manutenzione;
- la presenza delle procedure di sicurezza relative all'impiego, compreso lo scarico dagli automezzi che le trasportano;
- l'avvenuta esecuzione delle verifiche periodiche, dove previste.

E stabilire:

- chi è autorizzato a utilizzare la singola macchina, in relazione al mansionario aziendale e alla formazione del personale;
- le procedure per la messa in sicurezza delle macchine quando non utilizzate e chi le deve osservare;
- le pulizie e le manutenzioni durante il loro impiego.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel POS, relativamente all'eventuale utilizzo di macchine da parte di più imprese, e le modalità d'uso e manutenzione indicate nei manuali.

Non si dovranno usare le macchine senza autorizzazione e manomettere o togliere i sistemi di sicurezza.

I lavoratori dovranno indossare i DPI (dispositivi di protezione individuali) previsti e, in caso di eventuali malfunzionamenti, dovranno subito segnalarli.

I lavori dovranno essere interrotti in caso di guasti o rotture delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza o in caso di malfunzionamenti, e in caso di rinvenimento inaspettato di materiali di cui si sospetta la presenza di amianto, durante gli scavi e/o demolizioni (vedi cap. rischi chimici).

Nelle interruzioni di lavori si dovranno osservare le procedure per la messa in sicurezza delle macchine quando non utilizzate e togliere tensione alle macchine elettriche.

C.2.4 Rischio di caduta dall'alto.

La caduta dall'alto può avvenire dalle macchine e dai camion, oppure da scarpate o da ponti.

Il danno conseguente può essere molto grave, anche mortale.

Misure di tutela:

Prima dei lavori è necessario verificare le caratteristiche del luogo di lavoro, con riferimento alla presenza di punti con dislivelli di piani significativi.

È inoltre necessario prevedere la segregazione delle aree dove vi è la presenza del pericolo.

Il lavoro andrà pianificato in modo da evitare l'inutile presenza di lavoratori nelle aree con scavo aperto o con presenza di dislivelli di piani.

Durante i lavori dovrà essere prestata particolare attenzione nel segnalare situazioni di rischio non valutate o sottovalutate in sede preventiva.

C.2.5 Rischio di caduta in piano.

La caduta in piano può avvenire per presenza di ostacoli vari a pavimento, piccoli dislivelli o disomogeneità del terreno e condizioni del terreno che può essere particolarmente scivoloso, soprattutto se bagnato.

Il danno subito dall'infortunato può essere anche grave, come fratture ossee, ed aggravato nel caso la caduta avvenga sopra elementi contundenti, perforanti o taglienti.

Misure di tutela:

Prima dei lavori è necessario prevedere:

- l'eventuale sistemazione superficiale preliminare del terreno;
- la rimozione delle asperità e degli ostacoli;
- la posa di sistemi di illuminazione artificiale;
- una corretta organizzazione delle aree di cantiere.

Durante i lavori è necessario:

- mantenere il più possibile ordinato e sgombero da ostacoli i posti di lavoro e di passaggio;
- quando possibile, allontanare tutti i materiali non necessari;
- posare idonee segregazioni e predisporre, dove non possibile, protezioni sugli elementi pericolosi non eliminabili;
- allontanare le porzioni di terreno particolarmente scivoloso o segregare le aree dove sono presenti.

Al termine dei lavori gli spazi di lavoro andranno lasciati ordinati e puliti.

C.2.6 Rischio di folgorazione.

Tutte le operazioni di installazione, di modifica e di manutenzione dell'impianto elettrico di cantiere dovranno essere effettuate da un'impresa abilitata ai sensi della legge 46/1990.

Linee elettriche in tensione possono trovarsi:

- nel sottosuolo;
- a pavimento, in corrispondenza di lampioni, cordoli stradali, pozzetti ecc.;
- in altezza;
- in prossimità dei passaggi ferroviari.

L'energia elettrica è presente anche in alcune macchine o attrezzi di cantiere. Il danno conseguente può essere molto grave, anche mortale.

Misure di tutela:

L'impresa esecutrice dovrà operare nel rispetto dei piani d'intervento e dei criteri operativi che le saranno trasmessi dalla società responsabile del servizio.

Prima dei lavori è necessario verificare, dove possibile, la loro disattivazione documentata dall'ente che le gestisce.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare e indicato nel POS relativamente a presenza delle linee elettriche, giornate e orari di lavoro, verifiche della reale disattivazione delle linee elettriche

Andrà verificato sul posto, per quanto possibile personalmente, la correttezza delle informazioni avute, che spesso possono essere imprecise, soprattutto per quanto riguarda la reale posizione delle linee interrate

È inoltre necessario non svolgere lavorazioni ad una distanza inferiore di 5 m dalle linee elettriche nude in tensione, tenendo conto anche del massimo ingombro dei materiali sollevati e, se previsto dalla tipologia dell'attrezzatura, collegare a terra il generatore di corrente elettrica.

C.2.7 Rischio proiezione di sassi

Si tratta di un rischio indotto dal traffico veicolare esterno. In particolare il passaggio di un mezzo a media-elevata velocità può provocare lo schiacciamento con i pneumatici e la conseguente proiezione di sassi. Sassi e anche altri materiali possono cadere anche dai mezzi in transito.

I danni conseguenti possono essere gravi se viene colpito il viso o il capo degli addetti, con ferite e contusioni anche profonde ed estese.

Misure di tutela:

Prima dei lavori è necessario:

- verificare la possibilità di chiudere la strada, fermo restando la necessità di garantire il passaggio ai residenti e ai mezzi di emergenza, di chiudere la carreggiata o la possibilità di utilizzare il maggior spazio possibile;
- prevedere, in relazione allo spazio a disposizione, la corretta organizzazione delle aree di passaggio dei mezzi all'interno del cantiere, la posa di reti o recinzioni di protezione, perimetrali al cantiere, la posa della segnaletica esterna al cantiere indicante i limiti di velocità, la frequente pulizia delle aree perimetrali del cantiere.

Durante i lavori:

- rispettare l'organizzazione delle aree di cantiere;
- posare delle reti di protezione;
- posare segnaletica;
- tenere pulite le aree perimetrali del cantiere;
- rispettare i limiti di velocità previsti per i mezzi;
- indossare il caschetto e gli occhiali di protezione.

C.2.8 Rischio di movimentazione manuale dei carichi

Il rischio è originato dalla necessità di movimentare manualmente materiali di vario tipo, di forma e di peso variabile, in condizioni ambientali e strutturali del luogo di lavoro aventi anche loro caratteristiche differenti, e non sempre ideali; quasi mai vi è la possibilità di organizzare correttamente le postazioni di lavoro, in relazione al rischio considerato.

I danni potenziali al sistema osteoarticolare e muscolare possono essere sia di tipo acuto, quali stiramenti, distorsioni e anche strappi muscolari, che di tipo cronico, con varie patologie interessanti in particolare la schiena, le spalle e le braccia.

Prima dei lavori è necessario prevedere

- il più possibile, l'impiego di macchine, attrezzi e ausili per la movimentazione dei materiali;
- per quanto possibile, l'uso di sistemi o di attrezzi in grado di migliorare le postazioni di lavoro, come ad esempio piani mobili sollevabili;
- la fornitura di materiali aventi il minor peso possibile e in confezioni dotate di sistemi di facile presa;
- l'uso di attrezzi di lavoro aventi caratteristiche ergonomiche corrette;
- corretti tempi di lavoro;
- alternanza dei lavoratori alle lavorazioni faticose;
- la sorveglianza sanitaria specifica.

Inoltre è necessario eseguire la valutazione dell'entità del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare e indicato nel POS, relativamente a:

- uso delle macchine e delle attrezzature;

- organizzazione delle postazioni di lavoro;
- ritmo di lavoro e di pausa;
- alternanza dei lavoratori;
- uso delle attrezzature.

C.2.9 Rischio di ustione - irritazioni oculari

Le lavorazioni possono prevedere l'impiego di mezzi d'opera a motore a scoppio nonché l'esecuzione di saldature e tagli a fiamma libera. L'ustione può avvenire per contatto diretto con elementi metallici delle macchine e delle attrezzature ad elevata temperatura, oppure a causa delle radiazioni prodotte dalle saldature.

Salvo casi specifici, i danni conseguenti in genere non sono particolarmente gravi, in quanto si tratta di ustioni superficiali.

Misure di tutela:

Prima dei lavori è necessario

- prevedere l'uso di macchine e di attrezzature idonee e regolarmente mantenute, e la fornitura dei DPI, in particolare per le saldature, quindi abbigliamento protettivo per il capo, le braccia e il corpo, guanti e visiera;
- organizzare incontri di formazione con i lavoratori, specifici per la situazione.

Durante i lavori:

- osservare quanto stabilito in sede preliminare, e indicato nel POS, relativamente a presenza degli impianti, verifiche della reale bonifica degli impianti, verifiche preliminari sulla presenza di sostanze, uso di sistemi di bonifica continua in corso d'opera, uso di segnalatori di gas, uso di attrezzature idonee, uso di attrezzature e procedure di emergenza, formazione specifica degli addetti, uso delle protezioni personali, azioni con possibile innesco di incendio o di scoppio, posa della segnaletica;
- verificare sul posto, per quanto possibile personalmente, la correttezza delle informazioni avute, che spesso possono essere imprecise, soprattutto per quanto riguarda la reale posizione delle linee interrate.

Nelle interruzioni di lavori:

- se possibile, ultimare la frazione di lavoro, mettendo in sicurezza la zona;
- non disattivare i sistemi di segnalazione e di bonifica;
- se necessario, mantenere comunque sorvegliata l'area di lavoro.

Al termine dei lavori eseguire le eventuali verifiche necessarie e mettere in sicurezza la zona di lavoro.

C.2.10 Rischio rumore

Le lavorazioni possono prevedere l'impiego di macchine e attrezzature manuali particolarmente rumorose, anche per tempi prolungati, come ad esempio nel caso di demolizioni, tagli di pavimentazioni e scavi.

Da non sottovalutare è anche il rumore indotto ai lavoratori da fattori esterni al cantiere, come ad esempio dal traffico veicolare.

L'esposizione a dosi elevate di rumore provoca principalmente l'ipoacusia, cioè la perdita parziale delle capacità uditive.

Misure di tutela:

Prima dei lavori è necessario:

- verificare la possibilità di chiudere la strada, fermo restando la necessità di garantire il passaggio ai residenti e ai mezzi di emergenza, la possibilità di chiudere la carreggiata, la necessità di usare macchine o attrezzi rumorosi e i tempi nei quali ciò si rende necessario, l'eventuale presenza di attività rumorose limitrofe al cantiere;
- prevedere l'uso di attrezzature insonorizzate, preferibilmente certificate e regolarmente mantenute, alternando il più possibile il personale al loro impiego, la corretta dislocazione delle macchine rumorose, la fornitura dei DPI, in particolare filtri auricolari o cuffie, nonché idonei mezzi per il mantenimento dei DPI da parte dei lavoratori, la posa della segnaletica nelle zone con rumorosità superiore a 85 dB(A), la sorveglianza sanitaria;
- eseguire la valutazione dell'entità di esposizione residua al rumore, relativamente ai singoli addetti o a gruppi omogenei ed organizzare incontri di formazione dei lavoratori, specifici per la tipologia di rischio.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare e indicato nel POS, relativamente a uso di attrezzature idonee, dislocazione delle macchine rumorose, tempi di lavoro per singolo addetto, uso delle protezioni personali, posa della segnaletica.

Nelle interruzioni di lavori è necessario spegnere tutte le macchine rumorose.

I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e all'ISPEL competente per territorio.

C.2.11 Rischio vibrazioni

Le lavorazioni possono prevedere l'impiego di macchine e attrezzature manuali vibranti, anche per tempi prolungati, come ad esempio nel caso della scarifica della segnaletica orizzontale.

L'esposizione a dosi elevate di vibrazioni provoca differenti patologie come, ad esempio, formicolii e alterazioni della sensibilità delle dita, impallidimento e senso di "dito morto", dolori, artrosi precoce al gomito, polso e spalla, retrazione dell'aponeurosi palmare.

Per la guida di macchine operatrici: artrosi precoce della colonna vertebrale e disturbi generali quali cefalea, nausea, facile stancabilità, sindrome da stress. Nel periodo invernale le condizioni climatiche rappresentano aggravio del rischio.

Misure di tutela:

Prima dei lavori è necessario verificare la necessità di usare macchine o attrezzi vibranti e i tempi nei quali ciò si rende necessario. È inoltre necessario

- prevedere l'uso di macchine e di attrezzature per quanto possibile nuove e regolarmente mantenute, la limitazione di tempi di utilizzo delle attrezzature vibranti, alternando il personale al loro impiego, la fornitura dei DPI, in particolare guanti da lavoro, nonché idonei mezzi per il mantenimento dei DPI da parte dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria
- eseguire la valutazione dell'entità di esposizione residua a vibrazioni, relativamente ai singoli addetti o a gruppi omogenei ed organizzare incontri di formazione dei lavoratori, specifica per la tipologia di rischio.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare e indicato nel POS, relativamente a uso di attrezzature idonee, tempi e modalità di lavoro, uso delle protezioni personali.

C.2.12 Rischio sostanze pericolose

Le lavorazioni possono prevedere l'impiego di sostanze pericolose come, ad esempio, vernici resine o altro, nonché l'esposizione a sostanze originate dai lavori, come fumi di saldatura e gas di scarico, prodotti sia dai mezzi di cantiere che dal traffico veicolare esterno.

La tipologia delle situazioni di lavoro e delle sostanze presenti è estremamente varia, così come i potenziali danni conseguenti la loro esposizione, nonché gli organi "bersaglio" colpiti.

Misure di tutela:

Prima dei lavori è necessario:

- verificare la possibilità di chiudere la strada, fermo restando la necessità di garantire il passaggio ai residenti e ai mezzi di emergenza, la possibilità di chiudere la carreggiata, la necessità di usare prodotti pericolosi e i tempi nei quali ciò si rende necessario, la necessità di eseguire lavorazioni che originano sostanze pericolose, la potenziale presenza di inquinanti indotti dall'ambiente esterno, il contenuto delle schede tecniche-tossicologiche dei prodotti usati, la possibilità di eseguire i lavori in presenza del minor traffico veicolare esterno;
- prevedere, se possibile, di non usare prodotti pericolosi e, in alternativa, l'uso di prodotti il meno pericolosi possibile, la limitazione di tempi di utilizzo da parte dei singoli addetti, praticando l'alternanza, la fornitura in cantiere delle minor quantità possibile di sostanze pericolose, impianti di aspirazione o di aerazione nel caso di lavori in luoghi chiusi tipo scavi o cunicoli, la cronologia e la dislocazione delle lavorazioni pericolose, in modo da evitare esposizioni ai lavoratori che non eseguono direttamente la lavorazione, la fornitura dei DPI, in particolare idoneo abbigliamento e mascherine con filtri, nonché idonei mezzi per il mantenimento dei DPI da parte dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria;
- eseguire la valutazione dell'entità di esposizione residua a sostanze pericolose, relativamente ai singoli addetti o gruppi omogenei;
- organizzare incontri di formazione dei lavoratori, specifici per la tipologia di rischio.

Durante i lavori è necessario:

- osservare quanto stabilito in sede preliminare e indicato nel POS, relativamente a cronologia e dislocazione delle lavorazioni pericolose, uso di impianti di aspirazione o di aerazione, uso di attrezzature idonee, tempi e modalità di lavoro, uso delle protezioni personali;
- cambiare con frequenza gli indumenti di lavoro;
- utilizzare indumenti di lavoro in grado di evitare l'imbrattamento della superficie cutanea;
- lavare la parte di cute esposta con idonei detergenti (non utilizzare solventi);
- non fumare durante l'attività lavorativa;
- non consumare alimenti durante l'attività lavorativa;
- assumere bevande rispettando le norme igieniche.

Ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata deve essere segnalata.

C.2.13 Rischio polveri a cui sono esposti gli addetti al cantiere

Nel caso di demolizione della pavimentazione o della fresatura della segnaletica orizzontale, le lavorazioni originano polveri di tipo inerte.

Gli addetti possono essere inoltre esposti alle polveri prodotte dal traffico veicolare esterno.

In casi poco frequenti, vi può essere presenza di materiali contenenti amianto, come in tubazioni, cisterne o altro, le cui fibre possono essere liberate nell'aria nel caso di loro rottura e taglio o se deteriorati.

La tipologia delle situazioni di lavoro e delle polveri presenti o originate è estremamente varia, così come i potenziali danni conseguenti alla loro esposizione, con interessamento dell'apparato respiratorio.

Misure di tutela:

Prima dei lavori è necessario:

- verificare la possibilità di chiudere la strada, fermo restando la necessità di garantire il passaggio ai residenti e ai mezzi di emergenza, la possibilità di chiudere la carreggiata,

l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto, la necessità di eseguire lavorazioni con origine di polveri e i tempi nei quali ciò si rende necessario, la potenziale presenza significativa di polveri indotte dall'ambiente esterno, la possibilità di eseguire i lavori in presenza del minor traffico veicolare esterno;

- prevedere la bagnatura delle zone di lavoro e perimetrali al cantiere, l'alternanza dei lavoratori nei luoghi polverosi, l'uso di attrezzi dotati di sistemi di aspirazione delle polveri (tipo flessibili aspirati), l'aerazione nel caso di lavori in luoghi chiusi tipo scavi o cunicoli, la cronologia e la dislocazione delle lavorazioni pericolose, in modo da evitare esposizioni ai lavoratori che non eseguono direttamente la lavorazione, la fornitura dei DPI, in particolare idoneo abbigliamento e mascherine con filtri, nonché idonei mezzi per il mantenimento dei DPI da parte dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto e, nel caso la si riscontrasse, il ricorso ad aziende specializzate, oppure l'applicazione di tutte le misure di tutela specifiche previste per il caso (vedi scheda sostanze pericolose);
- eseguire la valutazione dell'entità di esposizione residua a polveri pericolose, relativamente ai singoli addetti o a gruppi omogenei;
- organizzare incontri di formazione dei lavoratori, specifici per la tipologia di rischio.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare e indicato nel POS, relativamente a cronologia e dislocazione delle lavorazioni pericolose, uso di impianti di aspirazione o di aerazione, uso di attrezzature idonee, tempi e modalità di lavoro, uso delle protezioni personali.

C.2.14 Condizioni climatiche - radiazioni solari

I lavori sono eseguiti all'aperto e quindi in condizioni climatiche stagionali.

L'esposizione al freddo e all'umidità può provocare danni di varia entità all'apparato respiratorio e osteoarticolare, mentre l'esposizione a calore eccessivo genera affaticamento, disidratazione e colpi di sole.

L'esposizione diretta alle radiazioni solari può provocare malattie cutanee, anche molto gravi.

Misure di tutela:

Prima dei lavori è necessario prevedere:

- l'allestimento di locali riscaldati o raffrescati o comunque la possibilità dei lavoratori di averli a disposizione;
- la fornitura di bevande idonee in relazione alla stagione;
- i tempi di pausa nei periodi particolarmente negativi;
- la fornitura dei DPI, in particolare idoneo abbigliamento invernale ed estivo con l'obbligo di utilizzare sempre magliette o adeguate protezioni solari;
- la sorveglianza sanitaria.

Durante i lavori osservare quanto stabilito in sede preliminare e indicato nel POS, relativamente a turni di lavoro che tengano conto delle ore del giorno più favorevoli a seconda delle stagioni ed eventuale sospensione dei lavori, locali acclimatati, uso di idoneo abbigliamento, in particolare in estate.

D. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

D1. AREA DEL CANTIERE

D1.1 CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

Non sono disponibili indagini geognostiche che indichino il livello reale della falda freatica. Verosimilmente si prevede che questa sia posizionata tra -0.90 e -1.50 metri dal piano campagna in funzione dell'andamento stagionale. Si ritiene che non possa interferire con i lavori previsti.

D1.2 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Sull'area di cantiere e nelle immediate aree limitrofe possono essere ubicate linee elettriche aeree nonché linee interrato di qualsiasi natura (reti fognarie, aquedotto, gas e telefoniche). Prima dell'intervento occorrerà procedere con un attento sopralluogo, eventualmente anche invitando gli enti preposti.

D1.3 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI

Durante l'esecuzione dei lavori esiste il rischio di emissione dei seguenti agenti inquinanti:

- emissione di vibrazioni e rumore;
- emissione di polveri;
- emissione di sostanze chimiche.

Durante i lavori di asfaltatura a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili, possono diffondersi vapori pericolosi o nocivi; pertanto nell'area di lavoro devono rimanere solo gli addetti strettamente necessari alla lavorazione. Nelle stesse zone è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare e bere.

D1.4 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITÀ O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Si rileva la possibile e frequente presenza di cantieri, scuole, civili abitazioni, attività commerciali e servizi pubblici in prossimità degli interventi.

D1.4.1 Lavori in sede stradale

I lavori saranno realizzati su strade comunali per cui l'Impresa appaltatrice dovrà garantire l'esecuzione ed il mantenimento, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni che ne richiedono l'utilizzo (per questo si rimanda alle fasi delle lavorazioni), di barriere rigide e resistenti, che separeranno in modo sicuro l'area di cantiere dalle carreggiate destinate alla circolazione dei veicoli e intercluderanno gli accessi agli estranei su tutti i lati.

Per talune lavorazioni potrà rendersi necessario chiudere temporaneamente una carreggiata stradale e il traffico sarà regolato a senso unico alternato mediante l'impiego di un impianto semaforico, da idonea segnaletica stradale.

Nelle vie di maggior traffico, dovrà essere valutata la possibilità di intervenire nelle ore notturne.

Durante l'esecuzione dei lavori, nelle ore di buio, deve essere garantita l'illuminazione di tutto il perimetro dell'area di cantiere.

L'impresa dovrà provvedere a chiudere a chiave tutti i mezzi ogni qualvolta lascerà incustodita l'area di cantiere.

In caso di scarsa visibilità dovranno essere attuate opportune e specifiche precauzioni affinché le lavorazioni siano eseguite in sicurezza.

Tutto il personale impiegato nelle lavorazioni dovrà essere dotato oltre ai D.P.I. specifici per le attività anche di indumenti ad alta visibilità.

D1.4.2 Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe

Per taluni interventi è possibile la presenza di infrastrutture stradali e/o ferroviarie.

D1.4.3 Lavori in prossimità di corsi e specchi d'acqua

È possibile la presenza di canali e fossati di guardia.

D1.4.4 Interferenze con le aree e le attività circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

È possibile la presenza di cantieri nelle immediate vicinanze.

D1.4.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela

Nelle immediate vicinanze, seppur non frequente, è possibile la presenza di edifici con particolari esigenze di tutela.

D1.4.6 Caduta/proiezione di oggetti all'esterno del cantiere

Non sono prevedibili significativi rischi di caduta o proiezione di oggetti.

D1.4.7 Valutazione preventiva del rumore verso l'esterno

I limiti assoluti di immissione di rumore per l'ambiente esterno fissati dal DPCM 14/11/1997 sono i seguenti, distinti per le varie classi di delimitazione:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodi di riferimento	
	Diurno Limiti max [Leq in dB (A)]	Notturmo Limiti max [Leq in dB (A)]
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree d'intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

L'area d'intervento, a causa della sua estensione, presenta caratteristiche diversificate e pertanto è suddivisa, ai sensi della Legge 447/95, in più zone che verranno valutate progressivamente in corso d'esecuzione lavori sulla base del piano di classificazione acustica definita dal Comune.

Si prevede la trasmissione di rumore verso l'esterno del cantiere specialmente durante le operazioni di scavo e demolizione con l'uso di demolitori idraulici e di martelli demolitori per la posa della segnaletica verticale.

Da una stima preventiva il livello sonoro potrà, per alcune zone, superare i limiti ammessi.

D2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D2.1 RECINZIONI / DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALEZIONI

Trattandosi di cantieri stradali, questi cambieranno di posizione con il procedere dei lavori e con il tipo d'intervento previsto. Al fine di minimizzare l'impatto del cantiere sulla viabilità, le opere potranno essere realizzate per tratti consequenziali.

Alla luce della tipologia dei lavori da eseguire, nella considerazione che essi avverranno in luoghi con notevole presenza di persone e di mezzi estranei al cantiere, che le aree oggetto di intervento non potranno essere recintate con strutture fisse, si ritiene opportuno che durante l'esecuzione dei lavori venga predisposta la segnaletica per impedire che persone estranee al cantiere possano subire danni od inficiare le misure di prevenzione predisposte. Inoltre durante le fasi non lavorative, dovrà, per quanto possibile essere indicata l'area di lavoro e dovrà pure essere predisposta idonea segnaletica al fine di evitare incidenti e/o manomissioni.

In generale si dovrà procedere alla segregazione dell'area di lavoro tramite posa di elementi mobili.

D2.2 VIABILITÀ DI CANTIERE

Situazioni di pericolo per persone non addette al cantiere che potrebbero derivare dai lavori previsti possono essere causate dal passaggio dei mezzi del cantiere e dalla presenza di macchinari per lavori stradali, in promiscuità con il traffico veicolare per la presenza di scuole o altri edifici pubblici o di uso pubblico presenti nella zona: pertanto gli autisti dei mezzi dovranno fare particolare attenzione durante il transito su dette strade.

Pertanto si dovrà recintare o delimitare l'area complessivamente interessata ai lavori, allo scopo di evitare l'accesso agli estranei ed ai non addetti

D2.3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

Per la tipologia dell'intervento non è possibile definire a priori il posizionamento dell'accesso, che avverrà da strada.

In caso di necessità, la regolamentazione degli accessi sarà regolamentata da persona capace mediante paletta di segnalazione rosso - verde.

D2.4 AREE DI DEPOSITO

Non essendo possibile prevedere l'area per lo stoccaggio dei materiali, l'impresa dovrà approvvisionare i quantitativi necessari al lavoro della giornata evitando il più possibile l'accatastamento di materiali che potrebbe ostruire la normale prosecuzione dei lavori e del transito.

D2.4.1 Aree di carico e scarico

Le aree di carico e scarico saranno disposte in prossimità degli accessi o delle aree di lavoro qualora non costituiscano ostacolo per gli operai o per estranei. Si rimanda comunque al POS dell'impresa principale per la definitiva gestione delle aree di scarico e delle aree di deposito.

D2.4.2 Deposito attrezzature

Saranno definite le dislocazioni delle aree di deposito interne al cantiere nel POS dell'Impresa e discusse in una riunione di coordinamento prima dell'inizio dei lavori. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo od il ribaltamento. I POS delle Imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio o deposito.

D2.4.3 Deposito materiali con rischio di incendio o esplosione

Per la tipologia dei lavori e dei cantieri in oggetto, non si prevede la necessità di utilizzare depositi di materiali di questo tipo.

D2.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, quando non necessario per un ulteriore utilizzo, sarà trasportato e smaltito in discarica autorizzata.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si prevede la produzione dei seguenti "rifiuti pericolosi" come classificati dal D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 (conosciuto come Decreto Ronchi):

- rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio (morchie, fondi di serbatoi, oli, catrami);
- rifiuti di costruzioni e demolizioni;
- rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi.

I POS delle imprese esecutrici delle lavorazioni dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

D2.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO – ASSISTENZIALI

D2.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente

Non ci sono servizi messi a disposizione dal Committente.

D2.5.2 Servizi da allestire a cura dell'Impresa principale

Data la caratteristica del cantiere non si ritiene necessaria la dotazione di alcuna baracca con funzione di spogliatoi e docce.

Sarà cura dell'impresa principale assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente una illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell'illuminazione artificiale.

D2.6 MACCHINE ATTREZZATURE

D2.6.1. Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente

Non ci sono macchine e attrezzature messe a disposizione dal Committente.

D2.6.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, saranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.

Le macchine e le attrezzature più significative saranno maggiormente tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle Imprese, mediante i controlli e le verifiche periodiche.

Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire la modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura.

L'elenco delle macchine e delle attrezzature che verosimilmente saranno utilizzate è il seguente:

- autocarro;
- compressore d'aria;
- gruppo elettrogeno carrellato;
- martelli demolitori;
- saldatrice elettrica, saldatrice ossiacetilenica;
- scale portatili;
- sega circolare da banco;
- utensili elettrici e manuali (trapani, flessibile, etc.)

I POS delle imprese esecutrici dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le lavorazioni.

D2.6.3 Macchine, attrezzature di uso comune

Per il cantiere in questione non sono previste macchine o attrezzature di uso comune.

L'eventuale affidamento di macchine e attrezzature dev'essere preceduto dalla compilazione dell'apposita modulistica.

D2.7 IMPIANTI DI CANTIERE

D.7.1 Impianti messi a disposizione dal Committente

Non ci sono impianti messi a disposizione dal Committente.

D2.7.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale

Non sono previsti impianti da allestire a cura dell'impresa principale.

D2.7.3 Impianti di uso comune

Non sono previsti impianti di uso comune.

D2.8 SEGNALETICA

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su un oggetto e/o situazioni che possono provocare determinati pericoli.

È da tener presente che la segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun modo le necessarie misure di protezione, inoltre essa andrà impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto diretto con la sicurezza.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati necessita tener presente che la sua efficacia dipende da una estesa e ripetuta informazione di tutti gli operatori per i quali la segnaletica può essere utile.

La segnaletica dovrà essere conforme al D.Lgs. 81/2008 e al Codice della Strada, in particolare per tipo e dimensione, e adeguata al cantiere in esame.

Vedi schemi grafici allegati.

D2.8.1 Definizioni

- A) *Segnaletica di sicurezza*: segnaletica riferita a un determinato oggetto o a una determinata situazione, trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza;
- B) *Colore di sicurezza*: un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza;
- C) *Colore di contrasto*: un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette così ulteriori informazioni;
- D) *Segnale di sicurezza*: un segnale che con la combinazione di forma geometrica, colore e simbolo trasmette un determinato messaggio di sicurezza;
- E) *Segnale di divieto*: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo;
- F) *Segnale di avvertimento*: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo;
- G) *Segnale di prescrizione*: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento;
- H) *Segnale di salvataggio*: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino verso il pronto soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;

- I) *Segnale di informazione*: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli riportati nelle voci segnale di salvataggio e sicurezza;
- J) *Segnaletica complementare*: un segnale di sicurezza impiegato solo in combinazione con un segnale di divieto o di salvataggio, che trasmette ulteriori informazione;
- K) *Simbolo*: una immagine che rappresenta una determinata situazione e che viene impiegato con un segnale di divieto o di salvataggio.

D2.8.2 Colori di sicurezza e colori di contrasto

Colori di sicurezza	Significato o scopo	Esempi di applicazione
Rosso	Arresto Divieto	Segnale di arresto Dispositivi di arresto di emergenza Segnale di divieto
Giallo	Attenzione! Pericolo latente	Segnaletica di pericolo (incendio, esplosione, sostanze chimiche, ecc.) Segnaletica di soglie, passaggi pericolosi, ostacoli
Verde	Situazione di sicurezza Pronto soccorso	Segnaletica di passaggi e di uscite di sicurezza Docce di soccorso di salvataggio
Azzurro	Segnale di prescrizione Informazione	Obbligo di portare dispositivi individuali di protezione Ubicazione di infermeria

D2.9 SOSTANZE PERICOLOSE

D2.9.1 Sostanze messe a disposizione dal Committente

Non ci sono sostanze messe a disposizione dal committente.

D2.9.2 Sostanze delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze saranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più pericolose o significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.

Le sostanze significative che verosimilmente saranno utilizzate dalle imprese sono:

- vernici di vario tipo;
- carburanti;
- gas infiammabili per saldatura.

Le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede di sicurezza delle sostanze o altra documentazione equivalente).

D3. ANALISI DELLE LAVORAZIONI

Di seguito vengono analizzate le lavorazioni previste nel cantiere, le quali sono scomposte nelle seguenti fasi di lavoro:

D3.1 Allestimento dell'impianto di cantiere di tipo stradale

Descrizione della lavorazione

Installazione di cartelli di cantiere.

Eventuale individuazione area per ricovero attrezzature e deposito materiali.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Sarà cura dell'impresa esecutrice individuare dove posizionare l'area di cantiere ed ottenere tutte le autorizzazioni previste.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici

Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili

Schiacciamento

Investimento da mezzi

Ribaltamento del mezzo

Elettrocuzione

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L'impresa dovrà accordarsi con i proprietari confinanti per la scelta dell'area di cantiere e con il Comune di Venezia per l'autorizzazione alla occupazione della sede stradale nel corso dei lavori.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovrà riportare le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

Stima del rischio della fase: 1

D3.2 Esecuzione di segnaletica verticale ed orizzontale

Descrizione della lavorazione

Esecuzione o sostituzione di segnaletica verticale con infissione di pali metallici di supporto e posizionamento di cartelli.

Tracciamento ed esecuzione della segnaletica orizzontale.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Gli addetti ai lavori dovranno prestare particolare attenzione alla fase esecutiva rispetto ai veicoli circolanti, evitando il più possibile d'ingombrare la parte esterna della carreggiata.

Gli addetti ai lavori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità realizzati con materiali catarifrangenti, conformi al Codice della strada.

Questa fase di lavoro avverrà con l'ausilio di segnaletica (coni segnalatori) e movieri per creare le corsie di traffico provvisorie per il completamento delle opere.

Analisi dei rischi

Investimento da automezzi e da mezzi meccanici, contatti con organi in movimento

Inalazione e contatto con sostanze dannose.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Nessuna osservazione particolare.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovrà indicare le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali e riportare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Stima del rischio della fase: 2

D3.3 Smobilizzo del cantiere

Descrizione della lavorazione

Smobilizzo del cantiere con allontanamento dei macchinari, delle attrezzature.

Ripristino e pulizia delle aree.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessuna osservazione particolare.

Analisi dei rischi

Investimento da mezzi meccanici, contatti con organi in movimento
movimentazione manuale dei carichi

Contatto con macchine operatrici

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Nessuna osservazione particolare

Contenuti specifici del POS:

Il POS dovrà indicare le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali.

Stima del rischio della fase: 1

E. INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

In questo capitolo, per maggior chiarezza, vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dalla presenza contemporanea, o non, di più imprese e/o lavoratori autonomi.

Si evidenzia che per tutto il tempo di durata del cantiere non si ravvisano particolari rischi di interferenze tra i lavori del cantiere.

Le imprese esecutrici operanti nel cantiere ed i lavoratori autonomi, dovranno coordinarsi tra loro e pianificare le loro attività, in special modo quando sono previsti l'utilizzo comune di apprestamenti, di attrezzature e infrastrutture, di mezzi e servizi di protezione collettiva, con l'obiettivo prioritario di ricercare e di attuare le condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro.

A tal fine, le Imprese e i lavoratori autonomi si impegneranno per dare vita ad attività di cooperazione tra loro e a scambi di informazione tra datori di lavoro, e a sensibilizzare i propri lavoratori in ordine a questo aspetto.

Se in corso d'opera si evidenziassero dei rischi d'interferenza spaziale o temporale tra lavorazioni, dovrà essere informato il Coordinatore per l'Esecuzione (CSE) il quale indicherà le misure preventive e/o protettive, nonché i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

Durante il periodo di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, sarà cura del Coordinatore per l'Esecuzione (CSE) verificare frequentemente l'andamento dei lavori, consultarsi con la Direzione Lavori, con le imprese esecutrici e con i lavoratori autonomi interessati, e aggiornare il crono programma dei lavori qualora necessario.

Il CSE avrà cura di integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i nominativi di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi presenti, evidenziando le scelte progettuali ed organizzative, nonché le procedure adottate nella pratica attuazione.

Qualora in corso d'opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.

E.1 SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

Le lavorazioni dovranno essere tra loro temporalmente sfalsate evitando quindi problematiche relative a sovrapposizioni di lavorazioni.

E.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE

Stando quanto scritto sopra, non risulta necessario attivare particolari misure di prevenzione o protezione.

F. PRESCRIZIONI OPERATIVE

F.1 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell'accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo stesso;
2. comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE i nominativi dei subappaltatori, oppure delle imprese mandanti (in caso di Associazione Temporanea d'Imprese);
3. fornire ai propri subappaltatori:
 - comunicazione del nominativo del CSE, nonché l'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
 - copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l'altro l'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico – organizzativo;
 - le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;
4. verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori la documentazione richiesta;
5. fornire collaborazione al CSE per l'attuazione di quanto previsto dal PSC.

F.2 PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE.

Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento, se previsto dal CSE, e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l'attuazione delle azioni di coordinamento.

F.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice. Tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attività, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalità esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, l'impresa interessata dai lavori dovrà integrare il suo POS e presentarlo così aggiornato al CSE. Solo dopo l'autorizzazione del CSE l'impresa potrà iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del programma lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comporterà modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori e comunque con anticipo tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;
2. fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori autonomi;
3. garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;
4. trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS;

5. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative;
6. assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità;
 - idonee e sicure postazioni di lavoro;
 - corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comporterà la responsabilità dell'impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa l'applicazione della penale giornaliera prevista contrattualmente, che verrà trattenuta nella liquidazione a saldo.

Si ritiene "grave inosservanza", e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in regola all'interno del cantiere.

F.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Va conservata presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione:

- indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti dall'applicazione del D.Lgs. 195/2006;
- comunicazione agli uffici provinciali A.R.P.A. territorialmente competente dell'installazione degli apparecchi di sollevamento;
- copia della richiesta all'ISPESL dell'omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in commercio prima del 21/09/1996;
- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg;
- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento;
- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
- attestazione del costruttore per i ganci;
- dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio;
- libretto degli apparecchi in pressione;
- copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici;
- progetto del ponteggio in opera, redatto da un ingegnere o da un architetto abilitato per i ponteggi difforni da schemi tipo o per altezze superiori ai 20 metri;
- "dichiarazione di conformità" secondo la Legge 46/1990 per l'impianto elettrico di cantiere, redatta da Ditta installatrice abilitata;
- "dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore della avvenuta esecuzione secondo la buona tecnica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (sostituisce l'ex "Modello A" – non più necessario con l'entrata in vigore del DPR n° 462/2001);
- "dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore della avvenuta esecuzione secondo la buona tecnica dell'impianto elettrico di messa a terra (sostituisce l'ex "Modello B" -non più necessario con l'entrata in vigore del DPR n° 462/2001);
- copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

- libretti d'uso e di manutenzione delle macchine.

F.5 PRESCRIZIONE PER L'USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE

Non si prevede l'uso comune di impianti, macchine e attrezzature.

F.6 D.P.I. E SORVEGLIANZA SANITARIA

Il POS dovrà riportare l'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalità di consegna e di gestione. Si evidenzia che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e che dovrà essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (per i DPI di terza cat. è obbligatorio anche l'addestramento).

La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente.

Il POS dovrà riportare il nome del medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso l'attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel POS.

F.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI

L'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore dev'essere valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (*rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. II manuale 5 "Conoscere per prevenire"*).

Si prevede "rischio rumore" significativo per i lavoratori impegnati in cantiere.

La legge di riferimento è il nuovo D.Lgs. 81/08 che sostituisce i vecchi Decreti. In particolare il nuovo D.Lgs. indica che:

- per i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A): il Datore di Lavoro mette a disposizione dei lavoratori i DPI per l'udito;
- valori superiori di azione pari a 85 dB(A): il Datore di Lavoro fa tutto il possibile affinché i lavoratori indossino i DPI per la protezione dell'udito;
- per valori limite di esposizione pari a 87 dB(A): il Datore di Lavoro obbliga i lavoratori ad indossare i DPI per la protezione dell'udito.

Nel caso non sia possibile ridurre l'emissione del rumore si raccomanda l'uso di ottoprotettori per tutti gli addetti che utilizzano le attrezzature che producono rumore, nonché a tutto il personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze. Si raccomanda inoltre di evitare, il più possibile, altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore.

I POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull'esposizione al rumore dei lavoratori.

F.8 DOCUMENTAZIONE

Fermo restando l'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, l'impresa affidataria deve consegnare al CSE, per sé e per le imprese subappaltatrici, la seguente documentazione:

- piano operativo di sicurezza (POS) di cui al Titolo IV – articoli 96 e 97 del Decreto;
- dichiarazione in originale di cui al Titolo IV-articolo 90, comma 9/b del Decreto;
- nomina del Referente del cantiere;
- dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal Titolo I - Capo III del Decreto;
- dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore;
- dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

- dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
- dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del piano;
- informazione sui subappaltatori.

L'impresa affidataria del contratto d'appalto dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della Notifica Preliminare trasmessa all'ente di controllo, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del Referente dell'impresa affidataria, la copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

F.9 REQUISITI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Il POS deve contenere in dettaglio i sotto elencati elementi previsti dall'ALLEGATO XV del Decreto:

- a) i dati identificativi dell'impresa che comprendono:
 - il nominativo del Datore di Lavoro, gli indirizzi, i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - i nominativi degli addetti al pronto soccorso, all'antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ove eletto o designato;
 - il nominativo del medico competente (MC), ove previsto;
 - il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP;
 - i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - il nominativo dell'operatore della gru di cantiere;
 - il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, nonché l'elenco delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC; in particolare saranno evidenziate le procedure esecutive per lavorazioni particolari (quali rimozioni di amianto, demolizioni, lavorazioni in presenza di sotto servizi);
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- j) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere;
- k) la compilazione della modulistica (vedi Moduli dal n. 1 al n. 7 allegati al PSC).

G. DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

G.1 RIUNIONI

In attuazione dell'art.5, comma 1 lettera c) del decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono previste le sotto indicate riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

Il CSE convoca la riunione invitando le imprese appaltatrici a far partecipare anche i propri subappaltatori già individuati.

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

- prima dell'apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori già individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC;
- prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e di lavoratori autonomi;
- riunioni periodiche in base all'evoluzione dei lavori, e presumibilmente con frequenza media settimanale.

Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non previsti, sarà cura del CSE individuare le relative misure di coordinamento e sarà comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

G.2 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del PSC consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.

E' facoltà del RLS formulare proposte sui contenuti del piano (articolo 102 del Decreto).

Il modulo relativo alla consultazione del RLS viene compilato e firmato dallo stesso ed a cura dell'Impresa, per poi essere trasmesso al CSE unitamente all'altra documentazione.

H. GESTIONE DELL'EMERGENZA

H.1 INDICAZIONI GENERALI

Sarà cura dell'impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del personale addetto.

L'Impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in posizione visibile le procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

H.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Dovrà essere predisposta a cura dell'impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, almeno una cassetta di pronto soccorso per ciascun assito di cantiere.

L'Impresa principale garantirà la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento dell'opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.

L'addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate.

Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS dovrà prevedere la chiamata del servizio di pronto soccorso di urgenza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera h, del DPR 222/2003, il PSC riporta i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio a servizio del pronto soccorso:

Pronto Soccorso dell'ULS n. 12 – Regione del Veneto Ospedale di Mestre Tel. 041 9657111
--

Servizio di Emergenza: Chiamata ambulanze Tel. 118

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, etc.) è importante mantenere la calma, esporre il motivo della chiamata, e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillità alle domande poste dall'operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo più idoneo e l'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel modo più rapido ed efficace le esigenze del caso.

Le domande più importanti poste dall'operatore saranno:

- le generalità ed il numero telefonico del chiamante;
- il luogo di provenienza della chiamata;
- il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato;
- il luogo dove si è verificato l'evento;
- il numero delle persone coinvolte;
- lo stato di coscienza o di incoscienza;
- eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;
- eventuali presenze di incendio o gas.

H.3 PREVENZIONE INCENDI

L'attività non presenta rischi significativi d'incendio.

Tuttavia dovranno essere predisposti a cura dell'impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, due estintori a polvere, uno per lato del cantiere.

L'impresa principale garantirà la presenza di un addetto alla prevenzione incendi, a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di prevenzione incendi presso strutture specializzate.

Come previsto nel D.Lgs.81/2008, il PSC riporta i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio a servizio della prevenzione incendi:

Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Venezia

Tel. 041 2697111

Chiamate pronto intervento Vigili del Fuoco

Tel. 115

Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e tempestivo c'è bisogno di:

- descrivere con calma al centralinista la natura e l'entità del sinistro, telefonando anche nuovamente se la situazione ha subito mutamenti sostanziali;
- comunicare l'indirizzo o la località con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione del sito e, se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la giusta direzione;
- segnalare eventuali difficoltà di viabilità ed accesso al luogo del sinistro.

H.4 EVACUAZIONE

Vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misure di evacuazione.

H.5 NUMERI TELEFONICI UTILI

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti presso l'Ospedale Civico più vicino al cantiere che verrà di volta in volta comunicato ai lavoratori.

Onde assicurare la migliore ammissibile tempestività nella richiesta, i numeri telefonici ed i recapiti di detti servizi saranno tenuti in debita evidenza:

Soccorso pubblico di emergenza	113
Carabinieri pronto intervento	112
Vigili del Fuoco e pronto intervento	115
Emergenza sanitaria	118

Coordinatore S.E.:

Responsabile dei lavori: dott. Alberto Cesaro 041 2749859

Per i primi interventi e per le lesioni modeste, presso i luoghi di lavoro sarà tenuto, entro adeguati involucri che ne consentano la migliore conservazione, il prescritto presidio farmaceutico completo delle relative istruzioni per l'uso.

I. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Per la tipologia degli interventi manutentori previsti nel presente appalto non è prevedibile un cronoprogramma delle fasi di lavoro. Comunque prima dell'inizio di ogni singolo intervento disposto dalla Direzione Lavori, l'appaltatore dovrà predisporre e consegnare alla stessa un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma dovrà riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione.

L. COSTI

L.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati dal D.Lgs. 81/2008 – Allegato XV, articolo 4.1.1.

Si sono seguiti i seguenti criteri per la stima dei costi relativi alla sicurezza:

- per quanto riguarda le opere provvisorie è stato considerato addebitabile alla sicurezza l'intero costo;
- per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della sicurezza, intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;
- per quanto riguarda i materiali per i quali sono prevedibili molteplici riutilizzi, è stato adottato il concetto di "costo di utilizzo" (mensile o annuale) che va inteso come ammortamento, in un lasso di tempo determinato, del prezzo di acquisto di un materiale e/o di una attrezzatura.

Ne consegue che l'onere complessivo dei costi per la sicurezza si ottiene moltiplicando la stima dei costi unitari per la durata del cantiere.

L.2 STIMA DEI COSTI

Nei costi per la sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di illuminazione;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per motivi specifici di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Tale stima è stata effettuata in modo analitico per voce singola a misura e a a corpo.

I prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento al "Prezzario della Regione Veneto 2022"

I costi sono valutati complessivamente in € 17.020,00 euro.

FIRME DI ACCETTAZIONE

IN FASE DI OFFERTA:

Con la seguente sottoscrizione, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento si intende letto, compreso e accettato in ogni sua parte.

Impresa	Legale rappresentante
1	Cognome e Nome Firma
2	Cognome e Nome Firma
3	Cognome e Nome Firma

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI:

Con la seguente sottoscrizione, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento si intende letto, compreso e accettato in ogni sua parte.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori:

.....

Impresa	Legale rappresentante	Referente
1	Cognome e Nome Firma	Cognome e Nome Firma
2	Cognome e Nome Firma	Cognome e Nome Firma
3	Cognome e Nome Firma	Cognome e Nome Firma

MODULO N. 1

Al Responsabile dei Lavori
dott. Alberto Cesaro
Comune di Venezia
Polo tecnico "ex Carbonifera", Viale Ancona n. 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

.....
.....
.....
.....

OGGETTO: LAVORI DI "INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE"

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Titolo I Capo III.

Informazioni sulla "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro".

Il sottoscritto, datore di lavoro dell'Impresa con sede in, incaricata dell'esecuzione dei lavori in oggetto, comunica che:

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è il Sig.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) è il Sig.

Il Medico competente è il Dr.

IL DATORE DI LAVORO

.....

data, li

MODULO N. 2

Al Responsabile dei Lavori
dott. Alberto Cesaro
Comune di Venezia
Polo tecnico "ex Carbonifera", Viale Ancona n. 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

.....
.....
.....
.....

OGGETTO: LAVORI DI "INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE"

**D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Allegato XVII.
Comunicazione d'idoneità tecnico professionale.**

Il sottoscritto, datore di lavoro dell'Impresa con sede in, incaricata dell'esecuzione dei lavori in oggetto, allega alla presente il Certificato d'iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della città di in data

IL DATORE DI LAVORO

.....

data, li

Allegato Certificato della C.C.I.A.A.

MODULO N. 3

Al Responsabile dei Lavori
dott. Alberto Cesaro
Comune di Venezia
Polo tecnico "ex Carbonifera", Viale Ancona n. 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

.....
.....
.....
.....

OGGETTO: LAVORI DI "INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE"

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Titolo IV, art. 96.

Dichiarazione di accettazione da parte delle Imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e Coordinamento e redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Il sottoscritto, Datore di Lavoro dell'Impresa..... con sede in, incaricata dell'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, dichiara di aver preso visione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di accettarne integralmente i contenuti.

Inoltre si impegna a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) in riferimento al cantiere in questione, secondo i contenuti minimi indicati nell'Allegato XV del Decreto.

IL DATORE DI LAVORO

.....

data, li

MODULO N. 4

Al Responsabile dei Lavori
dott. Alberto Cesaro
Comune di Venezia
Polo tecnico "ex Carbonifera", Viale Ancona n. 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

.....
.....
.....
.....

OGGETTO: LAVORI DI "INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE"

**D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Titolo I Capo III Sezione VII.
Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul
contenuto del Piano di Sicurezza..**

Il sottoscritto....., datore di lavoro dell'Impresa
..... con sede in, incaricata dell'esecuzione dei lavori in oggetto, dichiara di aver ottemperato al disposto in oggetto avendo provveduto a consultare i R.S.L.:

Sig.

Sig.

R.L.S.

IL DATORE DI LAVORO

.....

.....

data, li

MODULO N. 5

Al Responsabile dei Lavori
dott. Alberto Cesaro
Comune di Venezia
Polo tecnico "ex Carbonifera", Viale Ancona n. 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza
.....
.....
.....
.....

OGGETTO: LAVORI DI "INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE"

**D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Titolo IV, articolo 95
Dichiarazione di osservanza delle "Misure generali di tutela".**

Il sottoscritto....., datore di lavoro dell'Impresa..... con sede in, incaricata dell'esecuzione dei lavori in oggetto, dichiara di osservare le misure antinfortunistiche previste dalle disposizioni in oggetto.

IL DATORE DI LAVORO
.....

Data, li

MODULO N. 6

Al Responsabile dei Lavori
dott. Alberto Cesaro
Comune di Venezia
Polo tecnico "ex Carbonifera", Viale Ancona n. 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

.....
.....
.....
.....

OGGETTO: LAVORI DI "INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE"

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Allegato XV
Nominativi del Direttore tecnico di cantiere e del Capocantiere.

Il sottoscritto....., datore di lavoro dell'Impresa
..... con sede in, incaricata dell'esecuzione dei lavori in oggetto, comunica di aver nominato Direttore di cantiere / Capo cantiere il Sig..... nato a il.....
..... e residente a in Via.. ..
.....

In sua assenza lo sostituisce il Sig..... nato
a..... il e residente a
..... in Via

IL DIRETTORE DI CANTIERE / CAPO CANTIERE
Per accettazione

.....

IL SOSTITUTO
Per accettazione

IL DATORE DI LAVORO

.....

.....

data, li

MODULO N. 7

Al Responsabile dei Lavori
dott. Alberto Cesaro
Comune di Venezia
Polo tecnico "ex Carbonifera", Viale Ancona n. 63
30172 Venezia-Mestre (VE)

Al Coordinatore per la Sicurezza

.....
.....
.....
.....

OGGETTO: LAVORI DI "INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE"

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Allegato XV

Lista dei dipendenti impegnati nel cantiere e relative qualifiche di attribuzione e lavoratori autonomi subaffidatari.

Il sottoscritto, datore di lavoro dell'Impresa con sede in, incaricata dell'esecuzione dei lavori in oggetto, nel presentare l'allegata lista del personale mediamente presente, comunica che i medesimi sono iscritti nel Libro Matricola aziendale e risultano inquadrati secondo le rispettive mansioni esperite.

Dichiara altresì che rispetta puntualmente gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge ed il contenuto del Contratto Collettivo di Lavoro.

Comunica che:

-la posizioni I.N.P.S sede di
-la posizioni I.N.A.I.L sede di
..... sede di
..... sede di

Rende noto inoltre che i lavoratori sono stati adeguatamente informati e formati in materia antinfortunistica, con particolare riguardo a quanto si riferisce al cantiere in oggetto. Sono dotati di tutti i DPI necessari e sono stati sottoposti al protocollo sanitario previsto dal Piano di sicurezza.

IL DATORE DI LAVORO

.....

Data, li

ALLEGATI:

COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA