



COMMITTENTE

**Comune di Venezia**

Area lavori pubblici mobilità e trasporti



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

R.T.P.

Arch. Diego Collini - Capogruppo

Arch. Matteo Benigna

Arch. Matteo Cecchi

Arch. Marco Gatti

Arch. Giulia Tocchet

R.U.P.

**ARCH. CRISTINA GUERRETTA**

PROGETTO

**“RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI PIAZZA  
MERCATO MARGHERA”**

**C.I. 15007 CUP: F73D21002190001**

FASE

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA  
ECONOMICA**

TITOLO

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

ELABORATO N.

**MAR\_PFTE\_T04**

Rev.:

**REV 00**

Data:

**Marzo 2023**

Scala:

**COMUNE DI VENEZIA**  
**BIBLIOTECA MERGHERA**  
Cronoprogramma Lavori

ID	Nome attività	Durata	Mese -1	Anno 1 Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Anno 2 Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19
1	BIBLIOTECA MARGHERA	450 g																				
2	INIZIO LAVORI	0 g		◆ INIZIO LAVORI																		
3	Cantierizzazione	10 g		■ Cantierizzazione																		
4	Sezionamento e rimozione impianti	10 g		■ Sezionamento e rimozione impianti																		
5	Strip-out e rimozioni edili	20 g		■ Strip-out e rimozioni edili																		
6	Ricerca e spostamento sottoservizi	45 g		■ Ricerca e spostamento sottoservizi																		
7	Demolizione totale fabbricati	30 g			■ Demolizione totale fabbricati																	
8	Scavi	10 g				■ Scavi																
9	Magrone	5 g					■ Magrone															
10	Fondazioni in c.a.	25 g					■ Fondazioni in c.a.															
11	Elevazioni in c.a.	45 g						■ Elevazioni in c.a.														
12	Carpenterie	20 g							■ Carpenterie													
13	Isolamento copertura	10 g								■ Isolamento copertura												
14	Impermeabilizzazione copertura	15 g								■ Impermeabilizzazione copertura												
15	Facciate continue	45 g								■ Facciate continue												
16	Partizioni interne	30 g									■ Partizioni interne											
17	Predisposizioni impiantistiche	50 g									■ Predisposizioni impiantistiche											
18	Sottofondi	15 g										■ Sottofondi										
19	Massetti	20 g											■ Massetti									
20	Completamento pareti	30 g												■ Completamento pareti								
21	Cesate e protezioni interne a biblioteca	5 g												■ Cesate e protezioni interne a biblioteca								
22	Apertura varco di collegamento e ripristini	10 g												■ Apertura varco di collegamento e ripristini								
23	Impianti elettrici e speciali	70 g												■ Impianti elettrici e speciali								
24	Impianti meccanici	75 g												■ Impianti meccanici								
25	Controsoffitti	30 g												■ Controsoffitti								
26	Parapetti	5 g												■ Parapetti								
27	Pavimentazioni interne	45 g												■ Pavimentazioni interne								
28	Porte interne	15 g													■ Porte interne							
29	Dipinture	45 g													■ Dipinture							
30	Finiture e completamenti vari interni	10 g														■ Finiture e completamenti vari interni						
31	Sottoservizi su aree esterne	60 g								■ Sottoservizi su aree esterne												
32	Movimenti terra per aiuole	15 g									■ Movimenti terra per aiuole											
33	Impianti illuminazione ed irrigazione	20 g										■ Impianti illuminazione ed irrigazione										
34	Percorsi e camminamenti esterni	45 g											■ Percorsi e camminamenti esterni									
35	Semina e piantumazioni	15 g												■ Semina e piantumazioni								
36	Finiture e completamenti esterni	10 g													■ Finiture e completamenti esterni							
37	Sgombero cantiere e pulizie finali	10 g														■ Sgombero cantiere e pulizie finali						
38	FINE LAVORI	0 g																◆ FINE LAVORI				
29/03/23 A1401_Xe001_Programma Lavori.mpp		Attività	■ Cardine ◆ Riepilogo ◀ Riepilogo progetto ▶																			